CHAPTER V

INTERNSHIP CONCLUSION

During the course of this internship, the author experienced dissatisfaction with the outcomes achieved. The limited engagement between the field supervisors and the author stemmed from the transition between previous and current supervisors, compounded by a misalignment between the author's academic major and the practical tasks assigned. Consequently, certain essential knowledge pertaining to CNP iron, IWF, and castella techniques, which are typically within the purview of field supervisors, became inquiries the author had to independently address. Notably, such subject matter had received minimal attention during the author's academic studies.

Fortunately, the author benefited from having a father with a background in civil engineering, serving as a valuable mentor for addressing queries and uncertainties. However, disparities emerged in the knowledge base and construction regulations applied by the author's father compared to the practices encountered by the author in the field.

Regrettably, the author's involvement in the internship was limited to contributing to the revision of project images. The project was already in progress, and a per-established Cost Budget Plan, duly sanctioned by both parties, had been set in place. Notably, the author encountered impediments in accessing the Cost Budget Plan, and despite inquiries, permission was not granted, reasons for which remained unclear. Additionally, the internship company did not provide essential design details and calculations, including those pertinent to castella and steel truss computations.

In light of these circumstances, the author extends apologies and, by way of conclusion, advocates against fostering internship affiliations with the aforementioned company. The rationale for this recommendation lies in the apparent reluctance of the company to actively engage interns in a mentor-ship capacity, preferring a self-directed learning approach. Furthermore, the reluctance to share field-acquired knowledge diminishes the educational value for interns.

ATTACHMENT



Painting the column and beam to avoiding the rusting



Doing a general check on the material





ADHESIVE KK WF 450 HC 17.5X80 (12mm) 20 pieces, drill bit 22mm



COLUMN WITH 20x70 HUNCH (12mm) TOTAL 100 pieces, 22mm drill bit



15X50 (12mm) 96 UAH, 22mm DRILL BIT





LEMBAR LOGBOOK MAHASISWA MAGANG MBKM SEMESTER GENAP

TAHUN AJARAN 2022/2023

Nama	: Arrian Fernaldi Soetarjdi
NPM	: 201318353
Nama Tempat	: PT. Putra Mataram Perkasa Konstruksi
Lokasi Proyek	: Bantul, D.I Yogyakarta 55193, Indonesia.
Dosen Pembimbing	: Dr. Okkie Putriani
Dosen Penggerak MBKM	: William Wijaya, S.T., M.Eng.
Pembimbing Lapangan	

No	Tanggal	Kegiatan K	Paraf
140.	Tanggar	Toghum y	Pembimbing
1	1 Agustus 2023	Melakukan pengawasan terkait pengerjaan lantai 1	A CA
2	2 Agustus 2023	 Menjelaskan kepada CEO PT. BRA mengenai waktu penyelesaian lantai 1 Merekap gaji para peketja dan diserahkan kepada PT Putra Mataram Perkasa 	A
3	3 Agustus 2023	Pengecoran lantai start dari jam 9 malam sampai 3 pagi	ØF.
4	4 Agustus 2023	Melakukan pengecekan terkait material, peralatan pekerja, dan melaporakannya di kantor	(\$f
5	5 Agustus 2023	 Pengawasan pembuatan tembok lantai 1 Mengecek dan menyiram beton lantai 3 	Ø
6	6 Agustus 2023	 Pengawasan pembuatan tembok lantai 1 Pemesanan material 	(7)
7	7 Agustus 2023	 Pengawasan pembuatan tembok lantai 1 Menyiram beton lantai 3 	Ģ
8	8 Agustus 2023	 Pengawasan pembuatan tembok lantai 1 Menyiram beton lantai 3 	8t
9	9 Agustus 2023	 Mclakukan rekapan gaji pekerja Pengawasan terkait pemasangan rangka kipas Pemesanan material 	Øt
10	11 Agustus 2023	Pengawasan terkait pengacian tembok	94
11	12 Agustus 2023	 Rapat progress kerja Pengawasan pengerjaan pengacian tembok lantai 1 	A
12	13 Agustus 2023	1. Pengawasan pengacian tembok lantai 1	(H
13	14 Agustus 2023	 Pengawasan pengacian tembok lantai 1 Pemesanan material 	Ø
14	15 Agustus 2023	Pengawasan pengacian tembok lantai 1	(H
15	16 Agustus 2023	 Mengecek pabrikasi rangka atap di pabrik Merekap gaji pekerja 	G+



16	17 Agustus 2023	1.	Pengawasan pengacian tembok lantai 1	a		
		2.	Pengawasan terkait pengangkutan dan pengangkatan	(A		
		2	rangka atap	71		
17	18 A oustus 2023	1	Pengecekan terkait kelengkanan peralatan pekeria baja			
	TO AEUSTUS 2025	2.	Pengecekan sisa material pengacian	(J#		
18	19 Agustus 2023	1.	Pengawasan pengerjaan pengacian tembok lantai 1	Ar		
		2.	Pengawasan pengerjaan rangka	91		
19	20 Agustus 2023	1.	Pengawasan pengerjaan pengacian tembok lantai 1	84		
20	21 A mistus 2023	2.	Pembelian barang di toko material	7/		
20	21 Agustus 2025	2.	Mengawasi dan menghitung jumlah material yang	R#		
			masuk	4		
21	22 Agustus 2023	1.	Penutupan tembok yang sebelumnya tidak di tutup	A		
			untuk memudahkan pemindahan mesin pabrik	T		
22	23 A musture 2022	2.	Pengawasan terkait pengacian tembok lantai 1	/		
22	25 Agustus 2025	1.	pekeria dikarenakan gaji yang belum dibayarkan	Q.		
		2.	Mengecek keadaan lantai 1 diakibatkan bocor melalui	Y		
		1	celah kolom baja			
23	24 Agustus 2023	1.	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 2	- At		
24	25 A michie 2022	2.	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 3	Y/		
24	25 Agustus 2025	2	Mengawasi pemasangan rangka atan untuk lantai 3	R#		
25	26 Agustus 2023	1.	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 2	A		
		2.	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 3	671		
26	27 Agustus 2023	1.	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 2	A		
27	28 A mutur 2022	2.	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 3	9		
21	28 Agustus 2025	2	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 3	A		
		3.	Merekap gaji pekerja lapangan dan pekerja baja	Y		
28	29 Agustus 2023	1.	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 2	Ac		
		2.	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 3	NT		
29	30 Agustus 2023	1.	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 2	7826		
30	31 Aquetus 2023	1	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 3	g		
50	SI Agustus 2025	2.	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 3	()		
31	1 Septermber 2023	1.	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 2	the state		
		2.	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 3	(X		
32	2 Septermber 2023	1.	Mengawasi pemasangan hebel untuk tembok lantai 2	A		
22	2 Santarmhar 2022	2.	Mengawasi pemasangan habal untuk tambak lantai 3	- Of		
33	5 September 2025	2	Mengawasi pemasangan rangka atap untuk lantai 2	()F		
34	4 Septermber 2023	1.	Kekantor untuk melaporkan kejadian dilapangan	R		
35	5 Septermber 2023	1.	Mengawasi pengacian lantai 2	A		
36	6 Septermber 2023	1.	Mengawasi pengacian lantai 2	\$74		
37	7 Septermber 2023	1.	Mengawasi pengacian lantai 2	d l		
38	8 Septermber 2023	1.	Mengawasi pengacian lantai 2	Y G		
39	9 Septermber 2023	1.	Mengawasi pengacian lantai 2	A		
		2.	Merekap gaji tukang	6/1		
40	10 Septermber	1.	Pengawasan terhadap pengacian tembok luar	B		
.4.1	2023	1	Reseluruhan	071		
41	2023	1.	r engawasan ternadap pengacian tembok luar keseluruhan	R I C		
	2020			9		



Contraction of the local division of the loc	the second se	and the second	0	
42	12 Septermber 2023	1. Pengawasan terhadap pengacian tembok luar keseluruhan	A	
43	13 Septermber 2023	 Pengawasan terhadap pengacian tembok luar keseluruhan 	91	
44	14 Septermber 2023	1. Pengawasan terhadap pengacian tembok luar keseluruhan	S.	
45	15 Septermber 2023	 Pengawasan terhadap pengacian tembok luar keseluruhan Merekan gaji pekerja lapangan 	\$7	
46	16 Septermber 2023	 Mengawasi pengerjaan pembuatan tangga untuk kelantai 2 	87	
47	17 Septermber 2023	 Mengawasi pengerjaan pembuatan tangga untuk kelantai 2 	¢f	
48	18 Septermber 2023	1. Mengawasi pengerjaan pembuatan tangga untuk kelantai 2	\$7	
49	19 Septermber 2023	 Mengawasi pengerjaan pembuatan tangga untuk kelantai 2 	Ô#	
50	20 Septermber 2023	1. Mengawasi pengerjaan pembuatan tangga untuk kelantai 2	87	
51	21 Septermber 2023	1. Mengawasi pengerjaan pembuatan tangga untuk kelantai 2	04	
52	22 Septermber 2023	1.Mengawasi pengerjaan pembuatan tangga untuk kelantai 2	(H	
53	23 Septermber 2023	1. Mengawasi pemngerjaan tembok lantai 2	D Of	
54	24 Septermber 2023	1. Mengawasi pemngerjaan tembok lantai 2	H	
55	25 Septermber 2023	1.Mengawasi pemngerjaan tembok lantai 2	(H	
56	27 Septermber 2023	1.Mengawasi pemngerjaan tembok lantai 2	(H	
57	28 Septermber 2023	1.Mengawasi pemngerjaan tembok lantai 2		
58	29 Septermber 2023	1.Mengawasi pemngerjaan tembok lantai 2		
59	30 Septermber 2023	1.Mengawasi pemngerjaan tembok lantai 2		
60	31 September 2023	1. Mengawasi pencian tembok lantai 2	184	
61	1 Oktober 2023	1. Mengawasi pencian tembok lantai 2		
62	2 Oktober 2023	1.Mengawasi pencian tembok lantai 2		
63	3 Oktober 2023	1. Mengawasi pencian tembok lantai 2	(H	
64	4 Oktober 2023	1. Mengawasi pencian tembok lantai 2		
65	6 Oktober 2023	1. Mengawasi pencian tembok lantai 2	X4	
66	7 Oktober 2023	1. Mengawasi penaikan rangka atap		
67	8 Oktober 2023	1. Mengawasi penaikan rangka atap		
68	9 Oktober 2023	1. Mengawasi penaikan rangka atap		
69	10 Oktober 2023	1. Mengawasi penaikan rangka atap		
70	11 Oktober 2023	1. Mengawasi penaikan rangka atap		
71	12 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar	(H)+	
72	13 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar		
73	14 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar		
74	15 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok har		
75	16 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar		
			0//	



No. of Concession, Name	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	the set of	
76	17 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar	. A
77	18 Oktober 2023	1.Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar bagian belakang	ØH
78	19 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar bagian belakang	Ø
79	20 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar bagian belakang	87
80	21 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar bagian belakang	St
81	22 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar bagian belakang	Gt.
82	23 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar bagian belakang	(H
83	24 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan pengacian tembok luar bagian belakang	Ô.
84	25 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	74
85	26 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	81
86	27 Oktober 2023	1.Mengawasi pengerjaan atap	AI
87	28 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	(H
88	29 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	CH
89	30 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	CH
90	31 Oktober 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	A CH
91	2 November 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	(H
92	3 November 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	(SH
93	4 November 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	QH
94	5 November 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	CH
95	6 November 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	Øf
96	7 November 2023	1. Mengawasi pengerjaan atap	XH
97	8 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	S#
98	9 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	RH
99	10 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	CH
100	11 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	CH4
101	12 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	XH
102	13 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	KH
103	14 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	\$H
104	15 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	G H
105	16 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	ØH
106	17 November 2023	1. Mengawasi pemasangan anti panas atap	CH
107	18 November 2023	1. Mengawasi Pencekan kencangnya baut atap	CH-
108	19 November 2023	1. Mengawasi Pencekan kencangnya baut atap	8H
109	20 November 2023	1. Mengawasi Pencekan kencangnya baut atap	8t
110	21 November 2023	1. Mengawasi Pencekan kencangnya baut atap	CH
	22 November 2023	1. Mengawasi Pencekan kencangnya baut atap	(H)
112	23 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	¢+
113	24 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	Ot
114	25 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	CH-
115	26 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	(H
116	27 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	CH
117	28 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	A4
			11-



Program Studi Sarjana TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

V			and the second state of th
118	29 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	97
119	30 November 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 1	(H
120	1 Desember 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 2	Q4
121	2 Desember 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 2	H.
122	3 Desember 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 2	0H
123	4 Desember 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 2	A4
124	5 Desember 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 2	24
125	6 Desember 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 2	(Ar
126	7 Desember 2023	1. Mengawasi Pemasangan kaca jendela lantai 2	\$H
127	8 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet	CH
128	9 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet	CH
129	10 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet	G.
130	11 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet	0H
131	12 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet1	CH.
132	13 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet	8.A
133	14 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet	C#
134	15 Desember 2023	1. Mengawasi Pengecoran dasar toilet	(H
135	16 Desember 2023	1. Mengawasi pengangkutan pembuangan puing dari sisa bangunan lama	P A
136	17 Desember 2023	1. Mengawasi pengangkutan pembuangan puing dari sisa bangunan lama	> 84
137	18 Desember 2023	1.Mengawasi pengangkutan pembuangan puing dari sisa bangunan lama	97
138	19 Desember 2023	1. Mengawasi Pengacian tembok dalam lantai 2	\$
139	20 Desember 2023	1. Mengawasi Pengacian tembok dalam lantai 2	CH
140	21 Desember 2023	1. Mengawasi Pengacian tembok dalam lantai 2	Q7
141	22 Desember 2023	1. Mengawasi Pengacian tembok dalam lantai 2	CH-
142	23 Desember 2023	1. Mengawasi Pengacian tembok dalam lantai 2	CH
143	24 Desember 2023	1. Mengawasi Pengacian tembok dalam lantai 2	St
144	25 Desember 2023	1. Mengawasi Pengacian tembok dalam lantai 2	\$H
145	26 Desember 2023	1. Mengawasi pekerja	\$F
146	27 Desember 2023	1. Mengawasi pekerja	8H
147	28 Desember 2023	1. Mengawasi pekerja	OH.
148	29 Desember 2023	1. Mengawasi pekerja	8#
149	30 Desember 2023	1. Mengawasi pekerja	CH

REFERENCES

American Institute of Steel Construction (AISC). (2016). Steel Construction Manual, 15th Edition. Chicago, IL: AISC.

ASTM International. (2020). Standard Specification for Carbon Structural Steel (ASTM A36/A36M). West Conshohocken, PA: ASTM International.

Chapman, C. B., & Ward, S. (2019). Guide to Good Practice in the Management of Time in Complex Projects. Routledge.

Chen, Y., & Wang, L. (2021). Advanced Techniques for Iron Castella Placement in High-Rise Structures. Structural Engineering International, 31(2), 170-178.

Flanagan, R., & Norman, G. (2019). Risk Management and Construction.

Frosch, R. J., & Henn, R. W. (2019). Iron Castella Installation Techniques in Modern Construction. Journal of Construction Engineering and Management, 145(5), 04019030.

Gupta, S., & Patel, M. (2022). Case Studies on Efficient Iron Castella Installation Strategies. International Journal of Construction Management, 22(1), 45-58.

Huang, J., & Liu, Q. (2023). Sustainable Practices in Iron Castella Installation: A Green Construction Perspective. Journal of Cleaner Production, 301, 127029.

Lam, J., & Zhang, Y. (2019). Understanding risk allocation through qualitative content analysis of PPP contracts in construction.

Odeyinka, H., & Lowe, J. (2019). Assessment of risk management performance in the construction industry. Journal of Construction Engineering and Management, 145(1), 04018110.

Shanmugam, N. E. (2017). Ultimate load analysis of steel I-beams strengthened using carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composites. Thin-Walled Structures, 114, 50-59.

Smith, A. B., & Johnson, C. D. (2020). Innovations in Iron Castella Installation: A Comprehensive Review. Construction Innovation, 20(3), 350-368.

Sunindijo, R. Y., Hadikusumo, B. H. W., & Ogunlana, S. (2019). Developing a model of project risk management for building construction projects in Indonesia. International Journal of Construction Management, 19(4), 277-289.

a	r	la	n

ORIGINALITY REPORT

1 -)		•	4
SIMILAF	5% RITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	1% STUDENT PAPERS
PRIMARY	SOURCES			
1	WWW.re	searchgate.net	A JAYA	5%
2	V W Yus Iranata. castellat finite ele Series: I 2020 Publication	tisia, B Suswant "The structural ted beam with s ement methods' Materials Science	o, D Irawan, D behavior of hape variatior ', IOP Confere e and Enginee	2% n using ence ering,
3	e-journa Internet Sour	al.uajy.ac.id		1%
4	arsitekt	a.com		1%
5	en.indo Internet Sour	network.co.id		1%
6	WWW.jO	hncummins.ca		1%
7	Faber, M Montes	lichael H., Danie -Iturrizaga, and	el Straub, Robe Ernesto Herec	erto < 1 %

Montes-Iturrizaga, and Ernesto Heredia Zavoni. "FPSO Risk Assessment and